

	A	B	C	D	E
1	I: Aufwendungen zur Fertigstellung / Eröffnung Winckelmann-Museum				
2	Gewerk	Auftrag	Abrechnung	Nachtrag	Erläuterungen
3	Malerarbeiten	142.000,00 €	139.000,00 €	10.500,00 €	H 37, H 36, Treppenhaus 37 Wände /Decken
4	Malerarbeiten - Fassade	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	Fassade Familienmuseum (Innenbereich)
5	Bodenbelagsarbeiten (Linoleum)	40.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €	DG H 37, Nebenr. Familienmuseum: R 1.32, 1.37, 1.40, 4.06
6	Parkettarbeiten	42.000,00 €	35.000,00 €	16.000,00 €	Dachgeschoss H 36, Seitenhaus R 3.11, Holzdielung aufarbeiten
7	WDVS	32.000,00 €	26.000,00 €	5.000,00 €	Giebel Familienmuseum (WC's), Wärmeschutz WC-Außenwand
8	Trockenbauarbeiten	123.000,00 €	115.000,00 €	20.000,00 €	Seitenhaus DG H36, R 3.11 - brandschutztechn. Ertüchtigungen
9					
10	Schließanlage	0,00 €		3.000,00 €	neue Generalschließanlage abgestimmt zu den Sicherheitsbereichen
11	Treppengeländer Haus 37	0,00 €		12.000,00 €	Geländerhöhung TH, H 37, zusätzliche Handlauf EG bis 3. OG
12	Durchgang H 38 (Putz, Maler)	0,00 €		6.200,00 €	Renovierung neuer Außenzugang im Haus 38, Wände + Decke
13	Fassade Lagergebäude	0,00 €		5.500,00 €	Beseitigung Öffnungen Öllager, Putzausbesserungen, ein Farbanstrich
14	(Maurer, Putz, Maler)				
15					
16	Zusatzleistungen Elektro Arnold	0,00 €		8.000,00 €	Allgemeine Beleuchtungen in allen Gebäuden
17	Erschließung Stadtwerke	(KB 5.000 €)	10.723,55 €	5.800,00 €	neuer ELT-Hausanschluss (H 37)
18	Zusatzleistungen EMA			1.000,00 €	örtl. Anpassungen im Haus 36 und 37
19					
20	Differenz Kostenstand 25.10.2018			98.000,00 €	Kosten über 2.778.000,00 €, Bezug auf Kostenverfolgung Stand 25.10.2018 (2.300.000,- € + 478.000,- €)
21	SUMME 1 (nach aktueller Kostenschätzung):			210.000,00 €	(98.000,00 € im aktuellen Baukostenstand enthalten - Anl. 1) 210.000,00 € - 98.000,00 € = 112.000,00 €
22					
23	II: Noch nicht ausgeführte Leistungen				
24					
25					
26	Förderantrag und 1. NA		Sanierung Holzfenster Haus 37	KB, Los 10	34.000,00 €
27	noch nicht ausgeführte Leistungen		Fassade Haus 37 (straßenseitig)	1. NA, Nr. 12.1	23.544,15 €
28	Förderantragssumme: 2.300.000,00 €		Gerüst Fassade	1. NA, Anlagen-Nr. 12.2	3.630,45 €
29	Nachtragssumme = 478.000,00 €		Lagergebäude	1. NA, Anlagen-Nr. 14	53.653,41 €
30					
31	Summe 2 (nach aktueller Kostenschätzung):				114.828,01 €
32					
33	III: Weitere Leistungen zur Komplettierung und nachhaltigen Aufwertung der Museumsgebäude				
34			Sicherheitseinrichtungen Museumsausstellungen, Einbau Aufdruckbolzen, abschließbare Fensterroliven		9.435,00 €
35			Hist. Türen H 37, EG	Aufarbeitung 3 Innentüren R 1.16, 1.15, 1.15-1.16	4.500,00 €
36			6 Dachflächenfenster	H 36 Dachgeschoss, R 3.10	21.000,00 €
37			Haus 37: Renovierung DG	Trockenbauarbeiten R 4.02, 4.05, 4.06, 4.07	9.000,00 €
38				Malerarbeiten R 4.02, 4.05, 4.06, 4.07	6.000,00 €
39			Durchgang H 38, Vorderhaus	Erneuerung Holztüren	9.000,00 €
40			Seitenhaus 37, Rückseite	Sanierung Klinkerfassade	25.400,00 €
41			Windfangtür H 37	Aufarbeitung Holztür	1.600,00 €
42			Treppengeländer H 37	Sicherung Füllfelder	14.000,00 €
43				Anstrich Setz-/anteil. Trittstufen	8.000,00 €
44			TH 37: Stufen, Podeste	Bodenbelagserneuerung	10.500,00 €
45				Holzsockelleisten + Anstrich	3.500,00 €
46			Haus 37	Kellertür mit Seitenverkleidung	4.500,00 €
47				Aufarbeitung Eingangstür	4.000,00 €
48			Brunnensicherung	Abdeck- und Sicherungsmaßnahmen	2.500,00 €
49			Sprechsäule H 38	Eingangsbereich	1.000,00 €
50			Erneuerung Sanitärobjekte WC's-Familienmuseum		8.500,00 €
51			EMA: zu erwartende Kosten betr. Wechsel Fenster		4.000,00 €
52			Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für v.g. Maßnahmen		9.000,00 €
53			Honorare mit Baunebenkosten		15.000,00 €
54	Summe 3 (nach aktueller Kostenschätzung):				170.435,00 €
55	zur Rundung				-263,01 €
56	Summe 2 und 3 (nach aktueller Kostenschätzung):				285.000,00 €
57	Gesamt Summe 1 -3:				495.000,00 €