

**Förderbereich STARK V: Verbinder und Krippe 0 - 3 Jahre**

Los			Kostenberechnung Brutto	KB aktualisiert Brutto		Auftragssumme Brutto	Bemerkung
1	HLS	1.1	128.083,28 €		Ges:	129.077,28 €	Auftrag
2	Elektro	2.1	107.124,32 €		Auftrag NA 1 Ges:	124.405,34 € -10.417,43 € 113.987,91 €	Auftrag
3	Abbruch	3.1	49.052,50 €		Auftrag NA 1 Ges:	41.625,01 € 1.969,45 € 43.594,46 €	Auftrag
4	Rohbau/Putz	4.1	35.148,72 €		Ges:	53.072,45 €	Auftrag incl. Nachtrag
5	Dachdecker	5.1	9.937,98 €		Ges:	4.129,30 €	Auftrag
6	Estrich	6.1	11.738,87 €			11.738,87 €	Stand KB
7	Schlosser	7.1	3.903,20 €			3.903,20 €	Stand KB
8	Fliesen	8.1	10.878,06 €			10.878,06 €	Stand KB
9A	TB Schallschutzd.	9.1	93.748,64 €		Ges:	72.770,49 €	Auftrag
9B1	Innentüren			14.732,20 €		18.193,97 €	Prüfung/Vergabe
9B2	Brandschutztüren			19.228,50 €		24.424,09 €	Prüfung/Vergabe
9B3	Außentür/RWA			4.664,80 €		5.704,16 €	Prüfung/Vergabe
9B4	Türzubehör			6.246,04 €		10.769,60 €	Prüfung/Vergabe
10	Malerarbeiten	10.1	19.425,80 €		Ges:	32.799,99 €	Auftrag
11	Belag	11.1	26.822,60 €	53.851,34 €		53.851,34 €	Stand KB
12	Sonnenschutz	12.1	2.227,68 €			2.227,68 €	Stand KB
13	Schließanlage	13.1	2.043,83 €			2.043,83 €	Stand KB
14	Säuberung	14.1	1.845,26 €			1.845,26 €	Stand KB
15	Putzarbeiten	Neu		5.168,88 €		5.168,88 €	Stand KB
<b>Mehraufwand-Mehrkosten</b>							
Fensterbänke Außen						9.500,00 €	
Kabel für Warema						869,25 €	
Regenentwässerung Verbinder (Grundleitung, Falleitung, TB)						2.000,00 €	
Dachdecker Nachtrag						1.535,10 €	
Abdichtung auf Fußboden in EG Krippe + Verbinder, sh.Los 11						15.000,00 €	
Mehrkosten Abbruch /Neubau Fußbodenaufbau -Estrich						15.000,00 €	
Verfüllung Grundleitung mit Magerbeton						15.000,00 €	
Gesamt KB			501.980,74 €		Gesamtkosten	644.085,17 €	
Aktualisiert KB				103.891,76 €	Aufträge, Mehrleist.		
KG700			119.227,49 €		KG700	119.227,49 €	
Ges.KG 1-7			621.208,23 €		Gesamt Tatsächlich	763.312,66 €	
						<b>Mehrbedarf zu KB</b>	<b>142.104,43 €</b>

KB = Kostenberechnung