

Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen am Frauenhaus Stendal


Beschlussvorschlag vom 09.04.2018 (Vorlage VI/821)

Stand Abarbeitung der baulichen Maßnahmen

1. Sicherung der Jalousien	4 Stück, erledigt
2. Umverlegung Elektrohauptanschluss	Auftrag an Stadtwerke am 21.08.2018 erteilt, Arbeiten laufen, Fertigstellung 2018
3. Umverlegung Trinkwasserhauptanschluss	Auftrag an Stadtwerke am 28.08.2018 erteilt, Arbeiten laufen, Fertigstellung 2018
4. Sanierung Gehweg im Außenbereich	Auftrag Oktober 2018 an Bauhof ausgelöst
5.1 Sicherheitsfolie 3 Fenster	erledigt
5.2 Pilzkopfverriegelung EG	erledigt
5.3 Gartentür, Knauf, Klingel u. Video-Gegensprechanlage	Fa. Elektro Schmersau am 07.11.2018 beauftragt, Fertigstellung bis Januar 2019
5.4 Sicherung Haustür durch Querriegel	nicht umsetzbar, die Haustür hat ein Panik E' Schloss (Forderung Bauaufsicht)
5.5 Übersteigschutz/Einzäunung	Ausschreibung 10/2018, beauftragt 11/2018, Abarbeitung 04/2019
5.6 Bewegungsmelder/Licht	Fa. Elektro Schmersau am 07.11.2018 beauftragt, Fertigstellung 2018
5.7 Installation Notfalltaster	Absprache noch erforderlich bzgl. Umfang der Alarmierung (nur Hausalarm o. Wachschatz ?)

Hansestadt Stendal
Der Oberbürgermeister
Bauamt 60-1
Sachgebiet Hochbau
Postfach 10 11 44
39551 Hansestadt Stendal

Stendal, 14.11.2018


I. Grasmann
Sachbearbeiter