

Aktuelle Prioritätenliste Hochbau – Stand 06/2021

1.	Energetische Sanierung Theater der Altmark Fertigstellung geplant 05/2021, Verlängerung steht in Abhängigkeit festgestellter zusätzlicher sicherheitstechnischer Maßnahmen GK: 5,525 Mio. € zzgl. Zusatzkosten ca 0,832 Mio. € - Fördermaßnahme
2.	Neubau Grundschule „Haferbreiter Weg“ - Angebotseinholung zur Vergabe der Fachplanerleistungen und der Besetzung des Projektsteuerers - 2019 Erstellung Genehmigungsplanung/Bauantragstellung, Beantragung Fördermittel, Vorbereitung der Vergaben - 2020 (Frühjahr/Sommer) Baubeginn, Fertigstellung 05/2022 GK: 7,300 Mio. € - Fördermaßnahme
3.	Fortführung/Abschluss Sanierung Rathaus/Fassade Innenhof nebst Fenster und Fenster Markt 14/15 Fertigstellung 12/2021 – 03/2022 GK: 0,180 Mio. € - Fördermaßnahme
4.	Abschluss Bauhof Arneburger Straße Fassade Verwaltungsgebäude, Fertigstellung 08/2021 nutzungsänderungsbedingte Anpassungsmaßnahmen, Fertigstellung in Abhängigkeit des Prüfungsergebnis – zeitnah, Fertigstellung 09 – 11/2021 GK: 2,300 Mio. €
5.	Volkshochschule - brandschutztechnische Maßnahmen Fertigstellung 09/2021 GK: 0,150 Mio. € - Fördermaßnahme
6.	Sanierung Winckelmann-Museum - Restarbeiten, Fassade, Fenster Haus Nr. 37 etc. Fertigstellung 12/2021 GK: 3,300 Mio. € - Fördermaßnahme
7.	Neubau Sporthalle „Komarow“ - 2020 Realisierung Neubau Fertigstellung 12/2021 – 03/2022 GK: 1,934 Mio. € - Fördermaßnahme
8.	GS/Kita Börgitz - Energetische Sanierung STARK III Fertigstellung 08 – 09/2021 GK: 0,650 Mio. € - Fördermaßnahme
9.	GS Goethe - Sanierung der restlichen Unterrichtsräume in der 2. Etage Fertigstellung 10/2021 GK: 0,250 Mio. € - Fördermaßnahme
10.	Neubau Kiosk Tiergarten Fertigstellung 09/2021 GK: 0,480 Mio. €
11.	GS Börgitz - Schulhofsanierung Fertigstellung 12/2021 GK: 0,075 Mio. €

12.	Kita Johannitersternchen - Neugestaltung der Außenanlagen Fertigstellung 12/2021 GK: 0,393 Mio. € - Fördermaßnahme
13.	Dorfgemeinschaftshaus Jarchau - Sanierung/brandschutztechnische Maßnahmen Fertigstellung 08/2022 GK: 0,500 Mio. € - Fördermaßnahme
14.	Moltkestraße 34 – 36 - Außensonnenschutz Fertigstellung 12/2021 GK: 0,079 Mio. € - Fördermaßnahme
15.	Altmärkisches Museum/Katharine - Mauererneuerung nebst Zugang Fertigstellung 03/2022 GK: 0,055 Mio. € - Fördermaßnahme
16.	Neubau Kita Regenbogenland u. Kita Dahlen Realisierung durch freien Träger
17.	Sporthalle Haferbreite - statische Stabilisierung der Deckenkonstruktion im Kopfbau und Ausbau der Sanitärräume und Fassade Fertigstellung 03/2023 GK: 0,728 Mio. €
18.	Bauernmarkt - Dacherneuerung und Sanierungsmaßnahmen bzw. Neubau Fertigstellung 03/2023 GK: 0,600 - 1,400 Mio. €
19.	Stadtarchiv Brüderstr. 16 - Außensonnenschutz und Erneuerung Brandmeldeanlage Fertigstellung 06/2022 GK: 0,160 Mio. € - Fördermaßnahme
20.	Rückbau ehemals Kaisers-Markt in Süd Fertigstellung 10/2021 – 04/2022 GK: 0,300 Mio. € - Fördermaßnahme
21.	Umkleide- und Sozialgebäude Hölzchen - Erneuerung der Fußböden (einschließlich Estrich und Dämmung) im EG sowie Mauerwerks- und Bodenplattenabdichtung Fertigstellung 12/2022 GK: 0,255 Mio. €
22.	Musik- und Kunstschule - Dacherneuerung Ballettsaal/Sanierung Mauerwerksockel Fertigstellung 09/2022 GK: 0,085 Mio. € - Fördermaßnahme
23.	Rathaus - Rissanierung Kreuzgewölbe Fertigstellung 2022/2023 GK: 0,050 Mio. € - Fördermaßnahme
24.	Erweiterung Feuerwache v. Schill -Str., Stendal, 1. Abschnitt - Sanierung historischer Kopfbau Fertigstellung 2024 GK: 1,440 Mio. € - Fördermaßnahme
25.	Kita Stadtseeknirpse und Johannitersternchen - schallschutztechnische Maßnahmen Fertigstellung 2023 GK: 0,480 Mio. € - Fördermaßnahme
26.	Kita Märchenland, Stadtseeknirpse und GS Stadtsee und Juri Gagarin – Sonnenschutz- bzw. Verschattungsanlagen Fertigstellung 2022 – 2023 GK: 0,245 Mio. € - Fördermaßnahme
27.	Neubau Sozialgebäude Sportanlage „Am Galgenberg“ - Planung Fertigstellung 2022/2023 GK: 0,050 Mio. €

28.	Erweiterung Feuerwache v. Schill – Str., Stendal, 2. Abschnitt - Neubau Fahrzeughalle Fertigstellung 2024, Umsetzung in Abhängigkeit der feuerwehrtechnischen Einsatzbereitschaft GK: 1,250 Mio. € - Fördermaßnahme geplant/bzw. beantragt
29.	Erweiterung Feuerwache v. Schill – Str., Stendal, Stendal - Gestaltung Außenanlage (einschließlich Regenentwässerung) Fertigstellung 2024 GK: 0,720 Mio. € - Fördermaßnahme
30.	Neubau Feuerwache Insel/Döbbelin (Funktionsbezug als Autobahnwehr) Fertigstellung 2024 GK: in Abhängigkeit der Standortbestimmung
31.	Neubau Feuerwache Dahlen/Gohre/Buchholz Fertigstellung 2024/2025 GK: in Abhängigkeit der konkreten standortbezogenen Planung
32.	MAD-Club - Neu-, Umgestaltung Außenanlagen Fertigstellung 2024 GK: 0,460 Mio. € - Fördermaßnahme
33.	Neubau Feuerwache Staffelde Fertigstellung 2025, in Abhängigkeit einer abgesicherten personellen Einsatzbereitschaft GK: 0,900 Mio. €
34.	Sanierung des Aufganges B der Obdachlosenunterkunft Fertigstellung 2025/2026 GK: 0,250 Mio. €

Zudem sind jährlich Unterhaltungsmaßnahmen in einem Wertumfang von rd. 1,200 Mio. € zu bearbeiten. Die Abarbeitung erfolgt priorisiert nach sachlich begründetem Handlungserfordernis.

gez:

Georg-Wilhelm Westrum
Amtsleiter