

A	B	C	D	E	F	G	H
		Kostenrechnung zum Zeitpunkt der Fördermittelbeantragung	Auftragssumme	Auftragssumme + Nachtragsleistungen	Mehr-/Minderkosten (Differenz Spalte E-D)	Kostenansatz I. Nachtrag	zusätzliche beauftragte Leistungen
1							
2	Baumabnahme:						
3	Bauwerk:	Winckelmannstraße 36-38, 39576 Stendal					
4							
5	Los- Nr.:	Los-Bezeichnungen					
6							
7	101	Bauvorbereitende Arbeiten	5.400,00 €	5.382,97 €	5.229,29 €	-153,68 €	
8	1	Abbrucharbeiten (Schornstein, Heizraum, anteilig TH 37, Außenmauer, Pergolen u.d. einschl.	29.100,00 €	29.142,52 €	29.141,22 €	-1,30 €	
9	2	Rohbauarbeiten (Neubau, Aufzugsschacht, Flachbau, H 36, H37, H38, mit statischem Abbruch) einschl. Kleinputzflächen (zugewanderte Türen, Fenster, Stütze etc)	428.100,00 €	479.161,83 €	567.098,27 €	87.936,44 €	94.647,91 €
10	3	Gerüstbauarbeiten (Neubau, Flachbau und Verbinder f. Dachdecker, WDWs)	12.800,00 €	14.648,78 €	16.102,66 €	3.453,88 €	9.456,51 €
11	4	Dachdämmungs-, abdichtungs-, klempnerarbeiten (Neubau, anteilig Dächer 36, 37, Flachbau, Verbinder)	96.700,00 €	85.339,39 €	111.560,14 €	26.220,75 €	33.829,06 €
12	5	Metallbauarbeiten (Glas-Au-Elemente, Innen- u. Außenlüften)	201.200,00 €	235.616,13 €	170.043,04 €	-65.573,09 €	2.942,87 €
13	6	Wärme-Dämm-Verbundsystem (Neubau, Flachbau)	31.200,00 €	31.571,65 €	31.571,65 €	0,00 €	
14	7	Innen- und Außenputzarbeiten (Neubau, Flachbau)	15.500,00 €	36.934,96 €	72.879,54 €	36.944,58 €	20.950,55 €
15	8	Trockenbauarbeiten (Wände, Decken, Fußböden)	83.600,00 €	92.031,04 €	123.354,58 €	31.323,54 €	9.000,00 €
16	9	Estricharbeiten (Neubau, Flachbau, Verbinder)	33.000,00 €	31.526,71 €	31.104,08 €	-422,63 €	2.608,50 €
17	10	Holzfenster mit Jalousien (Haus 37 straßenseitig, hofseitig über Neubau) - Sanierung (KB)	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	11	Schlosserarbeiten (Innen- und Außentreppe + Schutzgeländer, Balkon-Glasgeländer Neubau)	35.000,00 €	38.916,09 €	39.943,70 €	1.027,61 €	1.027,61 €
19	12	Fliesenarbeiten	41.000,00 €	43.432,26 €	49.558,03 €	6.125,77 €	6.125,77 €
20	13	Malerarbeiten	69.200,00 €	66.760,46 €	142.079,65 €	75.319,19 €	75.319,19 €
21	102	Materialarbeiten DG H 38, R.3.12 (Freihändige Vergabe)	3.400,00 €	3.413,27 €	3.894,54 €	481,27 €	481,27 €
22	14	Bodenbelagsarbeiten	40.100,00 €	39.724,58 €	39.724,58 €	0,00 €	
23	103	Bodenbelagsarbeiten DG H 38, R.3.12 (Freihändige Vergabe)	5.300,00 €	5.304,54 €	8.049,49 €	2.744,95 €	2.744,95 €
24	15	Gebäudereinigungsarbeiten	11.000,00 €	6.840,12 €	6.840,12 €	0,00 €	
25	16	Schließanlage (Erweiterung mechanische Schließanlage)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	17	Einbauten, Schutregalanlage mit Konstruktion (ENTFÄLLT aus Kostengründen)	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.000,00 €
27	100	Bauschuld (entfallen - nur fenstersseitiger Aushang nach Rücksprache mit der IB erfolgt)	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	104	Restaurierung historischer Terrazzoboden TH 37 / Eingang	0,00 €	1.713,60 €	1.713,60 €	0,00 €	
29	104	Schutzgeländer Verbinderdach (18.-TG) + Außenfluchtterrasse H 36 (22.-TG) neu	45.000,00 €	45.578,37 €	45.578,37 €	0,00 €	
30	105	Tischlerarbeiten (neue Holztüren, Stahlblechtraggen, Brandschutztüren KG H 37)	23.000,00 €	20.891,71 €	62.298,71 €	41.407,00 €	41.407,00 €
31	109	NA 106 zusätzl. Holztüren (Aufarbeiten), Treppendänderungen, Handlauf, Fluchtüren Giebel Haus 36	14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	106	Abbruch UHD Familienmuseum (Auftrag: 6.805,61 €), Erschwereniszulage ca 4.000,- €	0,00 €	6.805,61 €	10.856,84 €	4.051,23 €	6.805,61 €
33	107	Dachdämmung + Dampfsperre Familienmuseum	0,00 €	10.024,20 €	13.104,28 €	3.080,08 €	10.024,20 €
34	108	Parkettarbeiten Haus 36	9.000,00 €	22.966,76 €	42.064,84 €	19.098,08 €	18.564,00 €
35	110	Stahlbau stat. Untersützungen Dachtragwerk Erlebnisraum	0,00 €	19.356,54 €	21.437,68 €	2.081,14 €	20.995,65 €
36	111	Sanierung Holzdeckkonstruktion Erlebnisraum	0,00 €	10.817,99 €	15.126,05 €	4.307,06 €	8.498,57 €
37	112	Fußbodenvorbereitung (Belagsverlegung) Familienmuseum	0,00 €	20.593,44 €	21.816,02 €	1.222,58 €	1.222,58 €
38	130	Toreneuerung (Alu-Glas-Konstruktion) Haus 38	0,00 €	12.216,54 €	12.216,54 €	0,00 €	12.578,30 €
39	ohne	Abbruch Sparschalung, Laufsieg und Dämmung im Dachgeschoss Haus 36	0,00 €	3.073,06 €	4.117,21 €	1.044,15 €	1.044,15 €
40	114	Archaisologische Untersuchungen (reduzierter Leistungsumfang)	47.500,00 €	2.500,00 €	2.130,00 €	-370,00 €	-42.000,00 €
41	115	Aufarbeitung Klinkerfassade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.630,45 €
42	116	Sanierung Lagergebäude (Bestandsgröße)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.544,15 €
43		Summe KG 300, beantragt = 1.369.200 €, brutto	1.369.200,00 €	1.422.285,12 €	1.702.642,72 €	280.357,60 €	53.653,41 €
44	40	Demontage Heizungsanlage u. Öltagler, Bauwasseranschluss	8.000,00 €	6.672,89 €	6.672,89 €	0,00 €	
45	41	Sanitär- und Lüftungsinstalltionen	35.000,00 €	44.305,72 €	75.183,13 €	30.877,41 €	25.975,43 €
46	42	Heizungsinstalltionen	4.000,00 €	148.019,84 €	144.401,22 €	-3.618,62 €	
47	43	Nachtrag Umverlegung Gasleitung	0,00 €	8.193,44 €	9.950,95 €	1.757,51 €	9.950,95 €
48	43	Demontage Elektroinstalltionen, Baustromversorgung	11.000,00 €	10.760,69 €	14.137,45 €	3.376,76 €	3.376,76 €
49	44	Starkstromanlagen	160.000,00 €	152.882,72 €	217.406,92 €	64.524,20 €	144.167,24 €
50	45	Ferneinde- und Informations-technische Anlagen	72.000,00 €	80.429,62 €	143.199,76 €	62.770,14 €	62.770,14 €
51	46	Anpassung EMA = 3.514,98 € + Anpassung BMA BOSCH = 4.595,36 €	89.000,00 €	8.110,34 €	8.110,34 €	0,00 €	
52	46	Aufzugstechnik (2. Verfahren "Beschränkte Vergabe")	44.400,00 €	42.364,00 €	42.364,00 €	0,00 €	
53	47	Blitzschutz / Erdungsanlagen	10.000,00 €	10.388,02 €	11.224,04 €	836,02 €	836,02 €
54	80 - 82	Erweiterungen Einbruchmeldeanlage (UFE) 1. und 2. NA	0,00 €	34.666,18 €	45.598,05 €	10.931,87 €	10.931,87 €
55	99	Umverlegung Telefon- und Datentechnik	0,00 €	604,79 €	604,79 €	0,00 €	
56		Summe KG 400: beantragt = (520.400,00 + 16.000,00) €, brutto	536.400,00 €	547.398,25 €	718.853,54 €	171.455,29 €	
57	50	Außenanlagen (Befestigung Verkehrsfächchen -Zuwegung H 38 bis Foyer/Verbinder)	19.000,00 €	18.468,80 €	20.052,51 €	1.583,71 €	1.583,71 €
58		Summe KG 500: beantragt = (35.000,00 - 16.000,00) €, brutto	19.000,00 €	18.468,80 €	20.052,51 €	1.583,71 €	
59	60	Tresen - EmpfangsFoyer	15.000,00 €	14.032,48 €	14.032,48 €	0,00 €	
60		Baunebenkosten (Architekten-/Ingenieurleistungen)	355.400,00 €	355.400,00 €	424.586,64 €	69.186,64 €	69.186,64 €
61		Baukosten, gesamt	2.300.000,00 €	2.365.757,43 €	2.890.891,44 €	526.134,01 €	
62		Baukosten aktuell, gerundet			2.891.000,00 €		
63		Differenz aktuell zur Kostenberechnung (KB)			-591.000,00 €		
64	1. NA	Zuwendungs-fähige Kosten beantragt: 581.000,- € abzgl. Einsparungen 103.000,- € = Gesamtkosten 478.000,- €	478.000,00 €		478.000,00 €		478.000,00 €
65		Überziehung zum 1. NA			-113.000,00 €		
66		abzgl. Umlagen 1.089,35 € + Skonti 14.136,89 € = 15.226,24 € (nur KG 300, 500, 600) z.Z.			15.000,00 €		
67		Ergebnis (durch OB gemäß Hauptsatzung § 15 Abs. 1 Nr. 5 beantragt)			-98.000,00 €		
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161	</						